



Iktatószám: 262/ 24- 8 /2015/262

Fax/Tel:

Ügyintéző: Szamosi Piroska 461-6500/11-808 mellék

Tárgy: helyszíni konzultáció T-131/15

Oldal: 1+2

**Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg,
kérem, hogy hívja fel a(36-1) 322-6438-s telefonszámot!**

Tisztelt Ajánlattevő!

A BKV Zrt. T-131/15. számon, „**HÉV keretlagútban zúzottkő ágyazat csere és kábelcsatorna rekonstrukció**” tárgyban indult közbeszerzési eljárásban mellékelten megküldöm a Helyszíni bejárásról készült jegyzőkönyvet.

Budapest, 2015. július 14.

Tisztelettel:


Faludi Balázs
Csoportvezető

Helyszíni bejárás JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. július 09. 13:00, találkozás: Batthyány tér, Aluljáróban újságos (Relay) előtt
Tárgy: **HÉV keretlagútban zúzottkő ágyazat csere és kábelcsatorna rekonstrukció**
Eljárás száma: BKV Zrt. T-131/15

Ajánlatkérő képviselőjében eljáró ügyintéző köszönti a megjelenteket és megkéri Ajánlattevők képviselőit, valamint az Ajánlatkérő részéről jelen lévő személyeket, hogy a jelenléti ívet aláírni szíveskedjenek, a megjelentek a jelenléti ívet aláírják.

Ajánlatkérő képviselőjében eljáró ügyintéző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a helyszíni bejárásról készült jegyzőkönyvvel egyidejűleg írásban adja meg Ajánlatkérő.

Ajánlatkérő képviselőjében eljáró ügyintéző tájékoztatja megjelenteket, hogy a bejárásról a helyszín megtekintésére kerül, kérdéseket, észrevételeket írásban kérjük megtenni legkésőbb 2015. július 22. napján.

A bejárásról közbeszerzés tárgyát képező építési munkák az alábbiakban kerültek ismertetésre

A helyszíni bejárásról elhangzott kérdések, válaszok és felvetések:

A feladat, a BKV Zrt. H5 HÉV vonal, Batthyány tér – Margit híd közötti alagúti szakaszában az elszennyeződött, elaprózódott zúzottkő ágyazat cseréje. (0+00 – 11+10 sz. szelvények között)

Főbb mennyiségek a kiírás szerint:

48,5 kg r. faaljas kitérő 7 csop.

48,5 kg r. faaljas vágányátszelés 1 csop

48,5 kg, r. beton-aljas vágány: 1612 vm.

48,5 kg r. vezetősínes talpfás vágány: 580 vm.

Zúzottkő ágyazat: 9360 t.

folyóka tisztítás: 500 fm

aljazatbeton tisztítása: 8300 m²

Kábelcsatorna szükség szerinti javítása, hiányzó, törött fedlapok cseréje, botlásmentes járófelület kialakítása: 1704 fm.

A Batthyány tér – Margit híd közötti alagúti szakaszban el kell bontani a felépítményt. (48,5 kg rendszerű faaljas kitérők, 48,5 kg rendszerű vágányátszelés, 48,5 kg rendszerű beton-aljas, valamint vezetősínes talpfás vágány) Az elaprózódott, szennyezett ágyazatot el kell bontani és Szentendre járműtelepre kell szállítani. A hossz és keresztfolyókákat, valamint az aljazatbetont meg kell tisztítani. El kell végezni a kábelcsatorna javítását és a botlásmentes járófelület kialakítását. Ki kell alakítani az új alsóágyazatot, vissza kell építeni a felépítményt, el kell készíteni a felsőágyazatot, a vágányokat és kitérőket nagygépes technológiával ki kell szabályozni, hegesztéssel ki kell alakítani a hézagnélküli vágányt. A zúzottkő cserét a vonatforgalom kizárása mellett, vágányzárban kell elvégezni. Az Ajánlattevőnek munkálatait úgy kell végeznie és szerveznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékben veszélyeztesse, az alkalmazott gépei, berendezései és technológiai környezetkímélők legyenek. Külön óvintézkedéseket kell fogantatosítani a zaj,

por, kipufogógáz, füst szennyezés megelőzésére. A keletkezett zaj és rezgés mértéke a magyar jogszabályokban előírt határértékeket nem haladhatja meg. Ajánlatkérő a felújítási munkák idejére folyamatos vágányzárat biztosít Ajánlattevő részére. A folyamatos vágányzár 4 egymást követő héten kerül megtartásra, melyet Ajánlatkérő térítésmentesen biztosít.

A jelölt területen most kisebb mennyiségű zúzottkő, nagyobb mennyiségű silt és levágott gallyak találhatóak.

Átadás előtt ezek eltávolításával a terület kitakarítására van szükség.

Figyelemmel arra, hogy további kérdés, észrevétel nem hangzott el, Ajánlatkérő képviselőjében eljáró ügyintéző a helyszíni bejárást befejezettnek nyilvánította.

Készítette: Szamosi Piroska